

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	√			๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	สำนักปลัด
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙	√			๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	สำนักปลัด
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ในรัชการที่ ๑๐	√			๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี	√			๙๖,๐๐๐	๖๘,๙๙๗	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๕	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัข และแมว	√			๕๘,๐๐๐	๕๕,๒๔๙	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

๑.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๖	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในชุมชนตำบล นาสารปี ๒๕๖๖	√			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	สำนักปลัด
๗	โครงการเฝ้าระวังป้องกันเหตุสา ธารณภัยและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖๖	√			๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	สำนักปลัด
๘	โครงการเฝ้าระวังป้องกันจากเหตุ สาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖	√			๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	สำนักปลัด
๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติดประจำปี ๒๕๖๕	√			๒๔,๐๐๐	๕,๐๐๐	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

๑.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการสนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา ศพด.เทศบาลตำบลนาสาร (โรงเรียน	√			๒๐๖,๖๕๐	๒๐๐,๘๖๔	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๑๑	โครงการสนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา ศพด.เทศบาลตำบลนาสารหมู่ที่ ๖	√			๒๖๐,๒๕๐	๒๕๖,๗๖๔	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๑๒	โครงการสนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาสาร	√			๙๒๖,๕๐๐	๘๑๕,๑๕๖	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๑๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	√			๑,๑๘๔,๑๔๐	๑,๑๘๓,๙๗๗	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๑๔	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน	√			๒,๑๗๕,๐๐๐	๒,๑๔๖,๕๑๓	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๑๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	√			๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๑๖	โครงการ ๔G ปฐมวัยคุณภาพที่สร้างได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

๑.๕ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน นาสารเกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖	√			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๘๑๑	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๑๘	โครงการ ส่งทีมนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในปี ๒๕๖๖	√			๖๐,๐๐๐	๕๕,๑๕๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

๑.๖ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการอนุรักษ์และสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖	√			๑๓๖,๐๐๐	๑๓๓,๙๕๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๒๐	โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย ใส่ ใจสุขภาพ	√			๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๒๑	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา	√			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๒๒	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวันมาฆบูชาแห่งผ้าขึ้นธาตุ	√			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๒๓	โครงการงานประเพณีลากพระ(เงิน อุดหนุน)	√			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (เงินอุดหนุน)	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

๑.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ	√			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๒๖	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและประสานงานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	√			๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๗๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๒๗	โครงการจัดตั้งชุมชนย่อยและคัดเลือก	√			๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๕๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

๑.๘ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			๑๔,๓๕๖,๘๐๐	๑๓,๔๐๓,๙๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๒๙	โครงการเบี้ยความพิการ	√			๓,๗๐๕,๖๐๐	๓,๓๓๘,๖๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๓๐	โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	√			๑๓๒,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๓๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	√			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๓๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	√			๒๒๐,๐๐๐	๒๐๕,๒๔๕	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๓๓	ค่าบำรุงสมาคมสันติบาลแห่งประเทศไทย	√			๖๐,๐๐๐	๕๕,๘๓๔	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๓๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	√			๑,๑๓๓,๒๓๐	๑,๑๓๓,๒๒๓	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
	รวมงบประมาณ				๒๖,๓๒๒,๓๗๐	๒๔,๗๓๖,๘๕๔			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๒๔-๐๗ สายสี่แยกนายอ ถนน รถไฟ ม.๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	√			๖,๓๑๖,๐๐๐	๖,๒๓๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๓ สาย	√			๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.จำนวน ๖ สาย หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๖	√			๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ริมถนนสี่แยกนายอ - ถนนรถไฟ	√			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกวัชพืชถนน สาย พระเพรง-นาสีพุดและสายริม กำแพงการอาชีพ หมู่ที่ ๓ และ ๖	√			๒๑๕,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๖	โครงการกำจัดวัชพืชไหล่ทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลนาสาร	√			๕๙,๒๐๐	๕๙,๒๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกใน เขตเทศบาลตำบลนาสาร จำนวน ๑๐ สาย (ม.๑,๓,๔,๗)	√			๔๑๖,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ๑๒๔-๐๗ สายสี่ แยกนายอ-ถนนรถไฟ	√			๕,๒๔๘,๐๐๐	๓,๙๘๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางในตำบล นาสาร จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๓,๔,๗	√			๔๐๑,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ซอยสวัสดิ์	√			๔๘๘,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอยอรชร	√			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประชาชื่น หมู่ที่ ๗	√			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธานีพัฒนา หมู่ที่ ๑	√			๔๗๘,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปอง-คลองหยวก หมู่ที่ ๑	√			๓๒๔,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยพระ๑ ม. ๖	√			๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขื่อนสี-วังปอง หมู่ที่	√			๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทียน-ชายคลอง หมู่ที่ ๔	√			๓๔๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลื้ม-ยินดี หมู่ที่ ๑	√			๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลิง-ห้วยนาลีก หมู่ที่ ๕	√			๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเวช-ถนนอำเภอ หมู่ที่ ๖	√			๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองมะม่วงตลอด-คลองคูพาย หมู่ที่ ๗(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	√			๖,๒๓๙,๐๐๐	๔,๓๔๔,๔๔๔	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทียน ๑ หมู่ที่ ๑	√			๑๓๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง ๑ หมู่ที่ ๗ (อุดหนุนการไฟฟ้า)	√			๗๖,๓๕๐	๗๖,๓๔๖	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง ๒ หมู่ที่ ๗ (อุดหนุนการไฟฟ้า)	√			๗๓,๕๒๐	๗๓,๕๑๙	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง ๕ หมู่ที่ ๗ (อุดหนุนการไฟฟ้า)	√			๔๗,๙๑๐	๔๗,๙๐๔	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง ๖ หมู่ที่ ๗ (อุดหนุนการไฟฟ้า)	√			๔๐,๗๒๐	๔๐,๗๑๒	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง ๗ หมู่ที่ ๗ (อุดหนุนการไฟฟ้า)	√			๔๒,๕๖๐	๔๒,๕๕๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง ๙ หมู่ที่ ๗ (อุดหนุนการไฟฟ้า)	√			๙๑,๐๐๐	๙๐,๙๖๕	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง ๑๐ หมู่ที่ ๗ (อุดหนุนการไฟฟ้า)	√			๒๔,๗๐๐	๒๔,๖๕๗	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งปรัง ๑๒ หมู่ที่ ๗ (อุดหนุนการไฟฟ้า)	√			๑๗,๑๐๐	๑๗,๐๕๕	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนปาร์กษน้ำ-สะพานตากแดด หมู่ที่ ๓ (อุดหนุนการไฟฟ้า)	√			๒๕๑,๔๐๐	๒๕๑,๓๑๗	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
๓๒	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	√			๑,๘๑๑,๐๐๐	๗๑๑,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง
	รวมงบประมาณ				๒๗,๘๒๓,๔๖๐	๒๓,๔๒๒,๑๗๑			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๑๑๑	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ
๒	โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ จัดจำหน่ายสินค้าการเกษตร	√			๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๗๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำนา	√			๕๐,๐๐๐	๘๗,๒๔๖	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ
๔	โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการ บริหารและจัดการพลังงานครบ วงจรในชุมชนตำบล	√			๔๐,๐๐๐	๓๑,๓๐๔	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมงบประมาณ				๒๕๐,๐๐๐	๒๒๕,๕๓๑			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารงานบุคลากรให้มีคุณภาพ

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำเอกสาร วารสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ (ปฏิทิน วารสาร)	√			๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	√			๑๑๘,๐๐๐	๙๖,๙๗๕	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองคลัง

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๓	โครงการจ้างเหมาบริการคนงาน สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	√			๑๐๘,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารงานบุคลากรให้มีคุณภาพ

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	√			๕๐,๐๐๐	๖,๒๖๕	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	สำนักปลัด

๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๕	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง)	√			๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารงานบุคลากรให้มีคุณภาพ

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	
๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกิจการสภาเด็กและเยาวชน(งบ เทศบัญญัติ ทต.นาสาร แลงบจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด นครศรีธรรมราช)	√			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๘๔๔	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม
๗	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม
๘	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพองค์กรเครือข่าย	√			๕๐๐,๐๐๐	๔๔๔,๒๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม
๙	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลนา สาร	√			๑๐๐,๐๐๐	๙๙๔,๘๔๔	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพตำบลนาสาร	√			๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๒๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารงานบุคลากรให้มีคุณภาพ

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เทศบาลตำบลนาสาร	√			๕๐,๐๐๐	๔๒,๒๑๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๒	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๐๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมงบประมาณ				๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๔๗๓,๓๓๘			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสาร

๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอย)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่ เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่ สิ้นสุดการ ดำเนินการ	
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	√			๕๐,๐๐๐	๔๒,๒๑๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิต ก๊าซชีวภาพ	√			๕๐,๐๐๐	๔๒,๒๑๐	๑-ต.ค.-๖๕	๓๐-ก.ย.-๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมงบประมาณ				๙๓๐,๐๐๐	๘๖๒,๔๔๖			

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑.จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามภารกิจ
- ๒.กฎหมายและระเบียบต่างๆบางระเบียบยังไม่เอื้อต่อการดำเนินการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่น
- ๓.เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินการโครงการพัฒนาบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำดับ
ความสำคัญและตามเป้าหมายที่วางไว้ตามแผน
- ๔.ในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- ๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ใน
แผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ๒.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน